



รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา  
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

## คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อเป็นการ รายงานความก้าวหน้าของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ	๑
๒. รายงานผลการดำเนินงาน	๒-๗
๓. สรุปผลการดำเนินงาน	๘
๔. ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน	๘
๕. ข้อเสนอแนะ	๘

\*\*\*\*\*



**รายงานผลการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ดังนี้

**๑. การใช้จ่ายงบประมาณ**

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งวด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) และมีการเบิกจ่าย รวม โครงการ จำนวนเงิน ๒,๔๖๑,๓๑๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๑,๙๑๙,๐๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	
๔. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๕๔๒,๓๑๐	

**๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๐๗/๑๑/๒๕๖๕	๑๐/๑๑/๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๐๗/๑๑/๒๕๖๕	๑๐/๑๑/๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐	๓๓๖,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๖. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑	๓๔๓,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	๒๕/๐๘/๒๕๖๕	๓๑/๐๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๘. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐๖/๐๗/๒๕๖๖	๑๓/๐๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๖	๒๖/๐๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๐๖/๐๗/๒๕๖๖	๑๓/๐๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๓. โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินหิน คลุทพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘	๙๗,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๒๖/๐๔/๒๕๖๖	๐๓/๐๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

#### ๔. ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

##### ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการ อบต. ตาเสาเคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการอบรมสัมมนาด้านกฎหมาย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการอบรมศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๘๑๐	๒๓/๐๕/๒๕๖๖	๒๖/๐๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมาย	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๑/๐๑/๒๕๖๖	๒๑/๐๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอห้วยราช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

## ๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

## ๔.๓ แผนงานการศึกษา

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๔/๐๑/๒๕๖๖	๑๔/๐๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

## ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	๒๐,๐๐๐	-	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยที่ไม่ได้เบิกจ่าย
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐	๕๗,๙๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

## ๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านอาชีพพื้นฐาน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔. อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยราช	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

## ๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการอาสาสมัครด้านภัยยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๓,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน



## ๔.๗ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๕. โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๖. โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๗. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหรธรรมาวอี่สาด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๘. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๙. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลตาเส	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐๑/๐๖/๒๕๖๖	๓๑/๐๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๔/๐๔/๒๕๖๖	๒๔/๐๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๘ แผนงานการเกษตร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการตามพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการตามพระราชเสาวนีย์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการบำรุงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

๓. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเส้า ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	โครงการ
☒ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน	จำนวน ๔๗	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
☒ ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๑	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๖
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๖	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๔

๔. ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน

๑. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ
๒. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขจำนวนมาก
๓. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ แนวทางการแก้ไข

๕. ข้อเสนอแนะ

๑. การตั้งงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานขอให้โครงการมีรายละเอียดที่ชัดเจน
๒. โครงการที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้ดำเนินการ ขอให้มีการ ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบัน
๓. ขอให้คณะกรรมการติดตามฯทุกท่านที่มีความ เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนราชการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ที่มีความเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผน มาเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ ดำเนินโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล เพราะหาก โครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องมีข้อมูล สำหรับการชี้แจงว่าดำเนินการไม่ได้เพราะสาเหตุใด เพื่อจะ ได้นำเสนอความเห็นรายงานผู้บริหารในการหา แนวทางแก้ไขดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน

\*\*\*\*\*