



รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเป็นการ รายงานความก้าวหน้าของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ	๑
๒. รายงานผลการดำเนินงาน	๓-๗
๓. สรุปผลการดำเนินงาน	๘
๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน	๘



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ดังนี้

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งวด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗) และมีการเบิกจ่าย รวม ๑๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๔๓๒,๗๐๙ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑.๑ โครงการและงบประมาณที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๓,๒๐๐,๐๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	
๔. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	๒๗	๙๒๑,๐๐๐	

๑.๒ บัญชีการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	การก่องหนี่ ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ ที่ทำ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	11	1,748,000.00	5	1,748,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	27	684,709.00	13	643,000.00
รวม	38	2,432,709.00	18	2,432,709.00

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ ๓ ,หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๐๗/๑๑/๒๕๖๖	๐๗/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการปรับเกรดถนนหมู่ที่ ๘ ,หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๐๗/๑๑/๒๕๖๗	๐๗/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๑	กองช่าง	๓๗๑,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๒	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๕	กองช่าง	๒๑๘,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๖. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๖	กองช่าง	๓๖๒,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๒๙/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๘	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๘. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๙	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓๐/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๙ แยกตะโก	กองช่าง	๒๗๑,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐. โครงการล้อมรั้วสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๓๘,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

๔. ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการ อบต. ตาเสาเคลื่อนที่	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑/๐๔/๒๕๖๗	๑๕/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการอบรมสัมมนาด้านกฎหมาย	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓. อุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบล สนวน	สำนักปลัด	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๐/๑๑/๒๕๖๖	๒๑/๑๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอห้วยราช	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐/๑๐/๒๕๖๖	๓๑/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๓ แผนงานการศึกษา

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐/๐๑/๒๕๖๖	๑๔/๐๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๗/๐๙/๒๕๖๗	๑๙/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้าน อาชีพพื้นฐาน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๔. อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาด อำเภอ ห้วยราช	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการตาเสาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๓๓,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐๖/๐๙/๒๕๖๗	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๗ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัย ยาเสพติด	กอง การศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๐๗/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๙/๐๗/๒๕๖๗	๒๑/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมราชินี	กอง การศึกษา	๕,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๕. โครงการจัดงานเฉลิมฉลองพระ ชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๖. โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๗. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีมหรธรมว่าวอีสาน	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐๙/๑๒/๒๕๖๖	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบลตาเสา	กอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๙. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสถาบัน ครอบครัว	กอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๘/๐๘/๒๕๖๗	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔.๘ แผนงานการเกษตร

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการตามพระราชดำริ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐๓/๐๘/๒๕๖๗	๐๔/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการตามพระราชเสาวนีย์	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๑,๗๑๕	๒๒/๐๘/๒๕๖๗	๒๓/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๔	๑๙/๑๒/๒๕๖๖	๒๐/๑๒/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	โครงการ
☑ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน	จำนวน ๓๘	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
☑ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๘	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น และงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตาม ประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่ เข้าใจในการดำเนินงาน ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

ดังนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรเตรียมความพร้อมและเริ่มดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในทันทีที่พายุสงบลง และให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด
