



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา  
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

## คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเป็นการ รายงานความก้าวหน้าของแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

## รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ	๑
๒. รายงานผลการดำเนินงาน	๓-๘
๓. สรุปผลการดำเนินงาน	๙
๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน	๙

\*\*\*\*\*



**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)**  
**วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ดังนี้

**๑. การใช้จ่ายงบประมาณ**

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (งวด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) โครงการในแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๓๒ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๒๐๔,๓๐๐ บาท และมีโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๓,๘๘๔,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**๑.๑ โครงการและงบประมาณที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๓,๓๕๘,๓๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	
๔. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	๒๐	๘๔๖,๐๐๐	

**๑.๒ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๓๓,๘๘๔,๐๐๐	

## ๑.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	การก่องหนี่ ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ ที่ทำ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	1,642,800.00	6	1,642,800.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	20	520,000.00	5	520,000.00
<b>รวม</b>	<b>32</b>	<b>1,293,000.00</b>	<b>6</b>	<b>1,293,000.00</b>

## ๑.๒.๑ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	การก่องหนี่ ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ ที่ทำ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4	24,437,300	4	24,437,300
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>511,600.00</b>	<b>4</b>	<b>24,437,300</b>

๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (งวด วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑,๖๔๒,๘๐๐ บาท ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 520,000 บาท รวมเป็น โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 24,437,300 บาท

## ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหมู่ ที่ ๑	กองช่าง	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการขุดลอกส่งน้ำหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการปรับเกรดถนนจากหมู่ที่๑ , หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๑๘/๑๐/๒๕๖๗	๑๗/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๔. โครงการปรับเกรดถนนจากหมู่ที่๓ , หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๓๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๑/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ ที่ ๑	กองช่าง	๒๕๕,๖๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๖. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ ที่ ๑๐	กองช่าง	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑๙/๐๑/๒๕๖๘	๒๗/๐๑/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๗. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ ที่ ๓	กองช่าง	๒๑๖,๘๐๐	๒๑๔,๘๐๐	๓๐/๐๕/๒๕๖๘	๒๙/๐๖/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๘. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ ที่ ๕	กองช่าง	๓๗๘,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๖	กองช่าง	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๑๐. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๗	กองช่าง	๓๓๙,๙๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๘	กองช่าง	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๒๒/๐๕/๒๕๖๘	๒๐/๐๘/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๒. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ ๙	กองช่าง	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๑๙/๐๕/๒๕๖๘	๑๗/๐๘/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๔. ยุทธศาสตร์ บ้านเมืองน่าอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. อดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน	สำนักปลัด	๒๘,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราช	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

## ๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณี เจ็บป่วยหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

## ๔.๓ แผนงานการศึกษา

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑/๐๑/๒๕๖๘	๑๑/๐๑/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

## ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๗/๐๙/๒๕๖๘	๑๗/๐๙/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอ ห้วยราช	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	สำนักปลัด	๓๓,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๗ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบล	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๖/๑๒/๒๕๖๗	๓๑/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๗/๐๗/๒๕๖๘	๑๒/๐๗/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	กองการศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๔. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีมหรพรมว่าวแห่งอีสาน	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	๒๗/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

๔.๘ แผนงานการเกษตร

โครงการ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการตามพระราชดำริ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๒. โครงการตามพระเสาวนีย์	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๓. โครงการบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๔. โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงส่งเสริมการสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/รายการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ และหมู่ ๗	กองช่าง	๕,๑๗๔,๐๐๐	๕,๑๖๖,๐๐๐	๒๐/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๐๒/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ ๓ และหมู่ ๗	กองช่าง	๙,๙๔๖,๐๐๐	๙,๖๗๓,๐๐๐	๑๔/๐๘/๒๕๖๘	๑๑/๑๑/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ ๑,๒,๔,๕ และ ๑๐	กองช่าง	๘,๙๕๕,๐๐๐	๘,๕๑๖,๒๐๐	๑๔/๐๘/๒๕๖๘	๑๑/๑๑/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ ๖ ไปเมืองโพธิ์	กองช่าง	๙,๘๐๙,๐๐๐	๙,๗๘๘,๔๐๐	๑๔/๑๑/๒๕๖๘	๑๑/๑๑/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน จำนวน ๓๒ โครงการ

☞ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

☞ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

☞ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘

โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

☞ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

☞ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

☞ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น และงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตาม ประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่ เข้าใจในการดำเนินงาน ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา

ดังนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรเตรียมความพร้อมและเริ่มดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในทันทีที่พายุสงบลง และให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด

\*\*\*\*\*